

RELATÓRIO DE GESTÃO

SETEMBRO / 2020



INDICE:

A) Coordenação de Manutenção CMA/SOMA

1. Áreas e campus solicitantes junto ao DMBI no mês;
2. Principais disciplinas executadas por DMBI;
3. Demonstrativo de ordens de serviço no mês;
4. Demonstrativo de ordens de serviço por área;
5. Gráficos de ordens de serviço por área;
6. Demonstrativo de ordens de serviço por disciplinas;
7. Gráfico de ordem de serviço por disciplinas;

Coordenação de Manutenção - Superintendência de Operações e Manutenção - UFF.
Rua Prof. Marcos Waldemar Freitas Reis, s/n, bloco B - 5º andar.
Campus Universitário do Gragoatá, Niterói - RJ

8. Áreas e campus solicitantes junto ao DMBM no mês;
9. Principais disciplinas executadas por DMBM;
10. Demonstrativo de ordens de serviço no mês;
11. Demonstrativo de ordens de serviço por área;
12. Gráficos de ordens de serviço por área;
13. Demonstrativo de ordens de serviço por disciplinas;
14. Gráfico de ordem de serviço por disciplinas;
15. Serviços Executados;
16. Relatório Fotográfico.

B) Coordenação de Transporte, Segurança e Logística – CTSL/SOMA

17. Divisão de Transporte - DTR
18. Divisão de Segurança e Logística - DSL

A) COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO – CMA/SOMA

1. ÁREAS E CAMPUS SOLICITANTES JUNTO AO DMBI NO MÊS

1.1 – NITERÓI

- Campus Gragoatá;
- Campus Praia Vermelha;
- Campus Valonguinho;
- Reitoria.
- Áreas dispersas

2. DISCIPLINAS EXECUTADAS

- Hidráulica (Desentupimento de ralo, troca de torneira, conserto de tubulação dentre outros);
- Elétrica (Troca de lâmpadas, reparo nos circuitos elétricos de postes de jardim, manutenção preventiva de Subestações dentre outros);
- Marcenaria (Troca de porta, desinstalação de divisórias dentre outros);
- Civil (Retirada dos azulejos soltos, desmonte de canteiro de obras);
- Pintura (pintura das salas dentre outros);
- Serralheria (Reparo de soldas dentre outros).

3. DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇO NO MÊS

TOTAL (OS EMITIDAS)	DADOS	OS ATENDIDAS	OS PENDENTES
113	(Qt)	112	1
	(%)	99%	1%


4. DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇO (OS) POR ÁREA

4.1 - NITERÓI


ÁREA / CAMPUS	OS EMITIDAS	DADOS	OS ATENDIDAS	OS PENDENTES
CAMPUS GRAGOÁTA	46	(Qt)	46	0
		(%)	100%	0%
CAMPUS PRAIA VERMELHA	11	(Qt)	11	0
		(%)	100%	0%
CAMPUS VALONGUINHO	34	(Qt)	34	0
		(%)	100%	0%
REITORIA	7	(Qt)	7	0
		(%)	100%	0%
ÁREAS DISPERSAS	15	(Qt)	14	1
		(%)	93%	7%

5. GRÁFICO DE ORDENS DE SERVIÇOS (OS) POR ÁREA

5.1 - ORDENS EMITIDAS



5.2 - ORDENS EMITIDAS X ATENDIDAS




2020

6. DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇOS (OS) POR DISCIPLINA


DISCIPLINAS	OS EMITIDAS	DADOS	OS ATENDIDAS	OS PENDENTES
HIDRÁULICA	34	(Qt)	34	0
		(%)	100%	0%
ELÉTRICA	37	(Qt)	37	0
		(%)	100%	0%
MARCENARIA	12	(Qt)	11	1
		(%)	92%	8%
OBRAS CIVIS	22	(Qt)	22	0
		(%)	100%	0%
PINTURA	5	(Qt)	5	0
		(%)	100%	0%
SERRALHERIA	3	(Qt)	3	0
		(%)	100%	0%

7. GRÁFICO DE ORDENS DE SERVIÇOS (OS) POR DISCIPLINA

7.1- ORDENS EMITIDAS



7.2- ORDENS EMITIDAS X ATENDIDAS



8. ÁREAS E CAMPUS SOLICITANTES JUNTO AO DMBM NO MÊS

8.1 – NITERÓI E INTERIOR

- Campus Gragoatá;
- Campus Praia Vermelha;
- Campus Valonguinho;
- Reitoria;
- Áreas Dispersas;
- Interior.

9. DISCIPLINAS EXECUTADAS

- Manutenção de ar condicionado;
- Serviços de área verde (Poda, roçagem);
- Serviços de Auxiliar de Almoxarife (Movimentação e transferências de bens).

10. DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇO NO MÊS

TOTAL (OS EMITIDAS)	DADOS	OS ATENDIDAS	OS PENDENTES
58	(Qt)	58	0
	(%)	100%	0%


11. DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇO (OS) POR ÁREA

11.1 - NITERÓI E INTERIOR


ÁREA / CAMPUS	OS EMITIDAS	DADOS	OS ATENDIDAS	OS PENDENTES
CAMPUS GRAGOÁTA	11	(Qt)	11	0
		(%)	100%	0%
CAMPUS PRAIA VERMELHA	5	(Qt)	5	0
		(%)	100%	0%
CAMPUS VALONGUINHO	18	(Qt)	18	0
		(%)	100%	0%
REITORIA	6	(Qt)	6	0
		(%)	100%	0%
ÁREAS DISPERSAS	17	(Qt)	17	0
		(%)	100%	0%
INTERIOR	1	(Qt)	1	0
		(%)	100%	0%

12. GRÁFICO DE ORDENS DE SERVIÇOS (OS) POR ÁREA

12.1 - ORDENS EMITIDAS



12.2- ORDENS EMITIDAS X ATENDIDAS




13. DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇOS (OS) POR DISCIPLINA


DISCIPLINAS	OS EMITIDAS	DADOS	OS ATENDIDAS	OS PENDENTES
REFRIGERAÇÃO	23	(Qt)	23	0
		(%)	100%	0%
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	27	(Qt)	27	0
		(%)	100%	0%
ÁREA VERDE	8	(Qt)	8	0
		(%)	100%	0%

14. GRÁFICO DE ORDENS DE SERVIÇOS (OS) POR DISCIPLINA

14.1 – ORDENS EMITIDAS



14.2 - ORDENS EMITIDAS X ATENDIDAS



2020

15. SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS EXECUTADOS PREDIAL

N°	PERÍODO - SETEMBRO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	CONCLUÍDO?	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEIS
1	14/09/2020	Visita técnica para troca de dois registro no Restaurante Universitário	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
2	14/09/2020	Manobra de água nos blocos do Campus	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
3	14/09/2020	Conserto de um interruptor na Clínica Geriátrica	Elétrica	Mequinho	Sim		Equipe: Renato
4	14/09/2020	Troca de lâmpadas no banheiro feminino na Clínica Geriátrica	Elétrica	Mequinho	Sim		Equipe: Renato
5	14/09/2020	Levantamento de material elétrico para mudanças da iluminação da secretária	Elétrica	Mequinho	Sim		Equipe: Renato
6	14/09/2020	Troca de 3 luminárias na secretária da clínica geriátrica do Mequinho.	Elétrica	Mequinho	Sim		Equipe: Renato
7	14/09/2020	Troca de uma porta no consultório 3 da Clínica Geriátrica	Marcenaria	Mequinho	Não		Equipe: Jefferson
8	14/09/2020	Desmanche do circuito elétrico nas divisórias da sala da Empresa Plataforma	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Jorge e Adriano

9	14/09/2020	Manobra de d'água para abastecer os prédios dos Campus	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo e Milton
10	14/09/2020	Retirada de manta Asfáltica danificada e aplicação de Primer sobre a manta danificada	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Antonio, Nilmar e Jonas
11	14/09/2020	Continuação da pintura da sala da Empresa Plataforma	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Reginaldo, Abedias e Carlos
12	14/09/2020	Verificação hidráulica de todos os banheiros do bl.H	Hidráulica	Paria Vermelha	Sim		Equipe: Nilcinei
13	14/09/2020	Início da aplicação de rejunte na varanda do casarão da Arquitetura	Civil	Paria Vermelha	Sim		Equipe: Wellington e Carlos
14	14/09/2020	Visita Técnica na parte elétrica dos andares do bl. H	Elétrica	Paria Vermelha	Sim		Equipe: Rubens e Lucas
15	16/09/2020	Manobra de d'água para abastecer os prédios	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
16	16/09/2020	Reparos de dois registros no Restaurante Universitário	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
17	16/09/2020	Retirada de dois tanques na sala 506 bl. M	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Oscar e Jorge
18	16/09/2020	Troca de boia de cisterna do bl. C	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo e Jorge

19	16/09/2020	Início do envelopamento do tubo atrás do prédio da Administração I - Antiga Matemática	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Reginaldo e Carlos
20	16/09/2020	Continuação da pintura das salas da empresa Rio Minas	Pintura	Valonguinho	Sim		Equipe: Reginaldo e Carlos
21	16/09/2020	Manobra d'água para abastecer os prédios do Campus	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
22	16/09/2020	Continuação do assentamento dos pisos no banheiro da Aquitetuta	Civil	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Wellington e Carlos
23	16/09/2020	Troca de porta de 80 para uma de 90 no NAL	Marcenaria	Valonguinho	Sim		Equipe: Antonio e Ualace
24	16/09/2020	Reparo do emboço solto nos pilares da Aquitetuta	Civil	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Wellington e Felipe
25	16/09/2020	Instalação do suspiro da caixa d'água e retirada do tampão no outro suspiro	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcello e Gripp
26	16/09/2020	Troca de lâmpadas na sala onde se encontram os barriletes no prédio novo do Biomédico	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Jorge
27	16/09/2020	Troca de lâmpadas na portaria de prédio novo do Biomédico	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Jorge

28	18/09/2020	Ajuste das descargas, desentupimento de ralos e levantamento de material para troca de peças necessárias bl. A	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo/Bombeiro - Vinicius/Ajudante - Felipe/Encarregado
29	18/09/2020	Visita Técnica da parte elétrica em todos os corredores de todos os andares iluminação normal, a calha central da qual reclamaram se trata da Luz de emergencia do corredor de cada andar.	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Renato/Eletricista - Ualace/Ajudante - Felipe/Encarregado
30	18/09/2020	Retirada de todos os pisos soltos nos banheiros do 3º andar e levantamento de material para recuperação dos mesmos.	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Nilmar/Pedreiro - Adriano/Ajudante - Felipe/Encarregado
31	18/09/2020	Vistoria Técnica na parte hidráulica de todos os banheiros do bloco B, com ajuste das descargas.	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Oscar/Bombeiro - Adriano/Ajudante OBS: precisa de material para recuperação dos mesmos.
32	18/09/2020	Troca de lâmpadas queimadas na sala 205, troca de interruptor nas salas 210, 207 e 2012 no bloco B	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Jorge e Adriano

33	18/09/2020	Conserto emergencial de um curto circuito na bomba que abastece os prédios do Campus	Elétrica	Veterinária	Sim		Equipe: Jorge/Eletricista - Adriano/Ajudante - Felipe/Encarregado
34	18/09/2020	Conserto de ventiladores de teto nas salas 201, 212 e 207	Elétrica	Veterinária	Sim		Ualace/Ajudante -
35	18/09/2020	Ligação elétrica de um ar condicionado na Guarita do Campus	Elétrica	Veterinária	Sim		Equipe: Jorge/Eletricista - Adriano/Ajudante
36	18/09/2020	Troca de bomba queimada por uma nova com instalação hidráulica e elétrica da mesma	Elétrica	Veterinária	Sim		Equipe: Marcelo/Bombeiro - Joego/Eletricista - Adriano/Ajudante
37	18/09/2020	Instalação de duas (2) tomadas no jardim e no protocolo da Reitoria	Elétrica	Reitoria	Sim		Equipe: Rubens/Eletricista
38	18/09/2020	Fechamento de tubo da cisterna da Biologia	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Oscar e Antonio
39	18/09/2020	Colocação de tela no teto do holl que caiu no hall de elevadores do 5º andar do bl. B	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Oscar e Antonio

40	18/09/2020	Passagem de lubrificante nas janelas da casa de maquina.	Marcenaria	Veterinária	Sim		Equipe: Antonio
41	21/09/2020	Visita Técnica nos Cinco (5) camarins da Reitoria	Pintura	Reitoria	Sim		Equipe: Aberdias e Reginaldo
42	21/09/2020	Retira de uma coifa na sala do PCR na Faculdade de Nutrição	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Nilmar, Jonatas, Antonio e Renato
43	21/09/2020	Troca de Maçaneta na sala 517 do bl. M	Marcenaria	Gragoatá	Sim		Equipe: Jefferson
44	21/09/2020	Conserto de um vazamento no bl. A do prédio do Biomédico	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo e Milton

2020

45	21/09/2020	Troca de Lâmpadas na parte externa do Restaurante Univesitário	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Lucas e Heldes
46	21/09/2020	Visita Técnica nos banheiros do 2º, 3º e 4º andar do bl. E	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo e Vinicius
47	21/09/2020	Troca de lâmpadas nas escadas do bl.E	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Luacas, Helder e Felipe Encaregado
48	21/09/2020	Demolição das bancadas nas salas do prédio da Física Velha	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Adriano, Ualace e Salvador
49	21/09/2020	Manobra água para abastecer os prédios no Campus	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo e Milton

50	21/09/2020	Manobra água para abastecer os prédios no Campus	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
51	21/09/2020	Retirada de divisórias no 5º andar na sala do Laboratório LABI	Marcenaria	Valonguinho	Sim		Equipe: Nilmar, Antonio e Jonatas
52	21/09/2020	Conserto de um vazamento na área externa do bl. P	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo e Vunicius
53	21/09/2020	Retirada de um tampão da caixa d'água do Restaurante Universitário	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo e Vinicius
54	21/09/2020	Troca de um disjuntor na veterinária	Elétrica	Veterinária	Sim		Equipe: Renato
55	22/09/2020	Abertura de um vão de porta no Laboratório LABI	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Nilmar e Salvador
56	22/09/2020	Retirada de divisórias no Laboratório LABI	Marcenaria	Valonguinho	Sim		Equipe: Antonio Jonas e Nilmar
57	22/09/2020	Abertura de um vão de porta no 5º andar na sala 502 da Faculdade de Nutrição	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Salvador e Ualace
58	22/09/2020	Desmonte das divisórias do Almoarifado da Rio Minas	Marcenaria	Valonguinho	Sim		Equipe: Antonio, Oscar e Nilmar

2020

59	22/09/2020	Troca de 30 lâmpadas no hall de entrada e nos corredores do 1° e 2° andar do prédio do Biomédico Novo.	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Lucas
60	22/09/2020	Troca de lâmpadas na área externa do Restaurante Universitário	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Jorge e Adriano
61	22/09/2020	Fixação das portas de alumínio nas salas do 2°, 4° e 5° andar bl. M	Marcenaria	Gragoatá	Sim		Equipe: Jefferson e Pablo
62	22/09/2020	Troca de válvula de descarga do banheiro masculino do bl. E	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo e Vunicius
63	22/09/2020	Troca de Válvula de descarga do banheiro feminino do bl. E	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo e Vunicius
64	22/09/2020	Desentupimento e retirada do vaso sanitário para manutenção e recolocação do mesmo no banheiro feminino do bl. E	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo e Vunicius
65	22/09/2020	Aperto do sifão de lavatório do banheiro masculino do 4° andar do bl. M	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo e Vunicius
66	23/09/2020	Troca de válvula de descarga do banheiro masculino no 3° andar do bl.E	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo e Gripp

67	23/09/2020	Retirada dos azulejos soltos na parede do banheiro masculino no 3º andar do bl. A	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Nilmar e Adriano
68	23/09/2020	Manobra d'água para abastecer os prédios no Campus	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo e Milton
69	23/09/2020	Conserto de um ralo na copa do térreo do Biomédico Novo	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo e Milton
70	23/09/2020	Retirada de um bebedouro no corredor no 4º andar do prédio da Química	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo e Milton
71	23/09/2020	Desentupimento no ralo do corredor no 4º andar do prédio da Química	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo e Milton

2020

72	23/09/2020	Instalação de duas (2) portas nos banheiros masculino e feminino do térreo do prédio da Fac. Nutrição	Marcenaria	Valonguinho	Sim		Equipe: Jefferson e Jonatas
73	23/09/2020	Limpeza na caixa de passagem no pátio da Enfermagem	Hidráulica	Enfermagem	Sim		Equipe: Marcos e Vinicius
74	24/09/2020	Visita Técnica para reparo do telhado da BCG	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Encarregado Felipe
75	24/09/2020	Retirada de azulejos soltos e limpeza da argamassa para recolocação dos mesmos no 3º andar do bl. A	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Ricardo, Nilmar, Salvador e Adriano
76	24/09/2020	Início do desmonte do canteiro de obras do prédio da Farmacia	Civil	Paria Vermelha	Sim*		Equipe: Encarregado Felipe, Ualace, Jonatan, Vinicius, Welington, Carlos e Nilcinei

77	24/09/2020	Instalação de uma luminaria no Camarim da Reitoria	Pintura	Reitoria	Sim		Equipe: Rubens
78	24/09/2020	Término da Pintura de quatro (4) Camarim da Reitoria	Pintura	Reitoria	Sim		Equipe: Abedias, Reginaldo e Carlos
79	24/09/2020	Pintura de dois (2) corredores do Teatro da Reitoria	Pintura	Reitoria	Sim		Equipe: Abedias, Reginaldo e Carlos
80	24/09/2020	Desmonte de Andaime na caixa d'água do Restaurante Universitário	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Josino, Ualace e Vinicius

81	24/09/2020	Recuperação de dois (2) grelhas na acesso entre os bls. A e B e entre os bls. B e C	Serralheria	Gragoatá	Sim		Equipe: Helder
82	24/09/2020	Restabelecida a falta de água no banheiro feminino do R.U problema no registro que estava fechado e foi aberto	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo e Oscar
83	24/09/2020	Reparo nos circuitos elétricos dos postes de jardim entre os bls. B e C	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Jorge e Thiago
84	24/09/2020	Confecção de uma trava para porta da BCG	Serralheria	Gragoatá	Sim		Equipe: Helder e Felipe
85	25/09/2020	Conserto de uma fechadura na sala 302 do bl. M	Marcenaria	Gragoatá	Sim		Equipe: Antonio

86	25/09/2020	Limpeza de uma caixa de Distribuição em frente a BCG	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Renato e Tiago
87	25/09/2020	Reparo com solda em portão atrás da Antiga Matemática	Serralheria	Valonguinho	Sim		Equipe: Helder , Renato e Carlos
88	25/09/2020	Conserto de um Poste no Campus	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Renato e Tiago
89	25/09/2020	Instalação de um poste com Luminária no Campus	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Renato e Tiago

2020

90	25/09/2020	Conserto de uma válvula de descarga no banheiro feminino no 1º andar do prédio 28	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Benildo
91	25/09/2020	Desentupimento de Nove (09) moctórios no 1º, 2º e 3º andar do bl. F	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo, Carlos e Vita
92	27/09/2020	PLANTÃO de DOMINGO - Conserto do vazamento em um bebedouro no 1º andar do bl. E	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Renato
93	28/09/2020	Reparos de Circuitos Elétricos dos Poste em frente a Biblioteca do Gragoatá	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Thiago e Carlos

94	29/09/2020	Colocação dos Azulejos do bl. A	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Salvador , Nilmar e Adriano
95	29/09/2020	Retirada dos azulejos no 5º andar do bl. P	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Salvador , Nilmar e Adriano
96	29/09/2020	Retirada de Entulho do 5º andar do prédio 30 da Fac. de Nutrição	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Adriano Gripp Jonatas, Ualace e Encarregado Jozino
97	30/09/2020	Troca de uma (01) torneira na sala 11 do bl.A	Hidráulica	Biomédico	Sim		Equipe: Benildo e Milton
98	30/09/2020	Feito um furo para passagem da tubulação de um ar condicionado modelo Split sala do Arquivo do STI no 5ºandar	Marcenaria	Reitoria	Sim		Equipe: Jonatas
99	30/09/2020	Instalação elétrica de um ar condicionado modelo Split na sala de Arquivo do STI no 5ºandar	Elétrica	Reitoria	Sim		Equipe: Renato e Jonatas
100	30/09/2020	Conserto do tapume da obra do prédio novo da Química	Civil	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Vinicius, Wellington, Carlos, Josino e Nilcinei
101	30/09/2020	Fechamento com telha de zinco na grade do muro do CRIAA	Civil	Barreto	Sim		Equipe: Antonio, Reginaldo e Abedias
102	30/09/2020	Fechamento de dois Vãos de ar condicionado ao lado da Subestação do Gragoatá	Marcenaria	Gragoatá	Sim		Equipe: Nilmar e Adriano

SERVIÇOS EXECUTADOS SUBESTAÇÕES

Nº	PERÍODO - SETEMBRO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	CONCLUÍDO?	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEIS
103	28/08/2020	Manutenção Preventiva da Subestação da Escola de Engenharia - Bloco E - Campus da Praia Vermelha	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
104	11/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação do Instituto de Física - Campus da Praia Vermelha.	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
105	04/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação do Instituto de Geociências - Campus da Praia Vermelha.	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco

106	11/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação do Instituto de Computação I e II - Campus da Praia Vermelha.	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
107	09/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação da Faculdade de Administração - Campus do Valonguinho	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
108	09/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação da Faculdade de Administração II e STI - Campus do Valonguinho	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco

109	04/09/2020	Manutenção Corretiva com troca de cruzeta na Subestação do Instituto de Biologia – Campus do Valonguinho.	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
110	16/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação do Instituto Biomédico - Bloco E - Campus do Valonguinho	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
111	17/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação do Instituto Biomédico- Bloco A - Campus do Valonguinho.	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
112	16/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação da Faculdade de Farmácia.	Elétrica	Farmácia	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
113	17/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação da Faculdade de Veterinária	Elétrica	Veterinária	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco

SERVIÇOS EXECUTADOS DMBM

Nº	PERÍODO - SETEMBRO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	CONCLUÍDO?	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEIS
114	01/09/2020	Entrega dos Kits do COVID-19	Auxiliar de almoxarifé	Petrópolis	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
115	01/09/2020	Limpeza de Resíduos de Pombos da casa de Máquina e colocação de Telas para impedir dos Pombos entrarem na Fcauldade de Veterinária	Área Verde	Área Dispersa	Sim		Equipe: SWAT e CTESA

116	01/09/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva dos aparelhos de ar condicionado do Restaurante Uversitário	Refrigeração	Gragoatá	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
117	08/09/2020	Mudanças dos mobiliários das secretarias da Fac. de Biologia/Antiga Fica bl. P para o bl. M	Auxiliar de almoxarife	Gragoatá	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
118	08/09/2020	Limpeza de Resíduo de pombos na área externa da Fac. de Farmácia	Área Verde	Área Dispersa	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
119	09/09/2020	Manutenção do Split da Sala Segura do STI	Refrigeração	Valonguinho	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.

120	09/09/2020	Limpeza de Resíduo de pombos na parte interna da Fac. de Engenharia	Área Verde	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
121	09/09/2020	Limpeza na parte externa do laboratório do Professor RUAN na Fac. de Engenharia	Área Verde	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Serviço acompanhado pelo Encarregado Mauricio da Empresa Ctesa
122	09/09/2020	Colocação de Banner na Entrada principal da Reitoria	Auxiliar de almoxarife	Reitoria	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.

123	09/09/2020	Entrega de Patrimônio no Mequinho	Auxiliar de almoxarife	Área Dispersa	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
124	09/09/2020	Entrega de Patrimônio no Campus do Gragoatá	Auxiliar de almoxarife	Gragoatá	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
125	09/09/2020	Entrega de Patrimônio na Reitoria	Auxiliar de almoxarife	Área Dispersa	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
126	09/09/2020	Serviço Interno Mudança da Física	Auxiliar de almoxarife	Gragoatá	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.

127	09/09/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva dos aparelhos de ar condicionado do Mequinho	Refrigeração	Área Dispersa	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
128	09/09/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva dos aparelhos de ar condicionado no setor de Transporte	Refrigeração	Área Dispersa	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
129	09/09/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva dos aparelhos de ar condicionado no setor de Geriatria	Refrigeração	Área Dispersa	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.

2020

130	09/09/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva dos aparelhos de ar condicionado no setor de Atendimento Médico	Refrigeração	Área Dispersa	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
131	10/09/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva dos aparelhos de ar condicionado da Fac. de Vetrinária	Refrigeração	Área Dispersa	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
132	10/09/2020	Descarte de Materiais Recolhidos no Campus do Valonguinho	Auxiliar de almoxarife	Valonguinho	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.

133	10/09/2020	Descarte de Materiais Recolhidos na Praia Vermelha	Auxiliar de almoxarife	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
134	14/09/2020	Remoção dos Galhos da Árvore próxima a Biblioteca Central do Valonguinho	Refrigeração	Valonguinho	Sim		Equipe: Ricardo e Adilson
135	14/09/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva dos Chiller do Instituto de Biomédico	Auxiliar de almoxarife	Valonguinho	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.

136	14/09/2020	Conserto da tomada e aqueceu no Mequinho Transporte	Refrigeração	Área Dispersa	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
137	14/09/2020	Retirada de Materiais sem Tombamento na Farmácia da Veterinária	Auxiliar de almoxarife	Área Dispersa	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
138	14/09/2020	Retirada de um ar condicionado na Antiga Biologia	Auxiliar de almoxarife	Valonguinho	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.

]

139	14/09/2020	Retirada de Galhos na Orla do campus do Gragoatá	Auxiliar de almoxarife	Gragoatá	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
140	14/09/2020	Corte de Galhos Arriado entre os blocos O e P	Auxiliar de almoxarife	Gragoatá	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
141	14/09/2020	Limpeza do Mequinho	Auxiliar de almoxarife	Área Dispersa	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.

142	15/09/2020	Troca do conjunto do relé da Geladeira do Instituto de Biologia bl. M	Refrigeração	Gragoatá	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
143	16/09/2020	Entrega de Materiais Permanentes e de Consumo no Almojarifado do Mequinho	Auxiliar de almojarife	Área Dispersa	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
144	16/09/2020	Entrega de Materiais Permanentes e de Consumo na Escola de Enfermagem	Auxiliar de almojarife	Área Dispersa	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.

145	16/09/2020	Remoção dos Galhos no Restaurante Universitário proximo a Caixa D'água	Area Verde	Gragoatá	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
146	17/09/2020	Transporte de uma porta de Ferro do CRIAA para o Instituto Biomédico	Auxiliar de almoxarife	Área Dispersa	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
147	17/09/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva na UFASA bl. H	Refrigeração	Paria Vermelha	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.

2020

148	21/09/2020	Manutenção Corretiva no Instituto Biomédico com a Valvula desligada	Refrigeração	Valonguinho	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
149	21/09/2020	Arrumação da sala de atendimento da Odontologia prédio 30	Auxiliar de almoxarife	Valonguinho	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
150	22/09/2020	Mnautenção Corretiva do Chiller do Instituto Biomédico	Refrigeração	Valonguinho	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.

151	22/09/2020	Mnautenção Corretiva do Chiller no 4° andar bl. E Instituto Biomédico	Refrigeração	Valonguinho	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
152	22/09/2020	Remoção de Carcaça Velha de ar condicionado da Oficina de Refrigeração	Auxiliar de almoxarife	Valonguinho	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
153	22/09/2020	Poda de Árvore próximo ao NAB	Area Verde	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Ricardo e Adilson

154	23/09/2020	Desmobilização das condensadoras do Futuro Almoarifado da Rio Minas	Refrigeração	Valonguinho	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
155	23/09/2020	Instalação de Condensadora na sala do DCF	Refrigeração	Reitoria	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
156	23/09/2020	Instalação de Condensadora na sala do DAP	Refrigeração	Reitoria	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.

157	23/09/2020	Manutenção Corretiva e Preventiva do Térreo do Instituto Biomédico	Refrigeração		Sim		Epodonto supervisionado pela equipe de refrigeração da UFF
158	23/09/2020	Entrega de Armários e Estantes na BCG	Auxiliar de almoxarife	Gragoatá	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
159	23/09/2020	Entregas de Materiais dos três Almoxarifados, Mquienho	Auxiliar de almoxarife		Sim		Equipe: Adalberto SWAT.

160	23/09/2020	Manutenção Corretiva na sala do Reitor	Refrigeração	Reitoria	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
161	24/09/2020	Mudança do Auditorio Técnico do bl. P e C para a Reitoria	Auxiliar de almoxarife	Reitoria	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
162	24/09/2020	Auditoria Técnica da Reitoria sendo ocupada	Auxiliar de almoxarife	Reitoria	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.

163	24/09/2020	Acompanhando a Equipe da Epodonto na Faculdade de Medicina	Refrigeração	HUAP	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
164	24/09/2020	Retirada dos Galhos no Campus do Valonguinho	Auxiliar de almoxarife	Valonguinho	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
165	24/09/2020	Retirada dos Galhos no Campus do Gragoatá	Auxiliar de almoxarife	Gragoatá	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.

166	25/09/2020	Insolamento das Tubulações do Chiller da sala dos Professores no Instituto Biomédico	Refrigeração	Valonguinho	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
167	25/09/2020	Retirada de materiais no Instituto Biomédico	Auxiliar de almoxarifado	Valonguinho	Sim		Equipe: Adalberto SWAT.
168	28/09/2020	Manutenção Corretiva do bl. E	Refrigeração	Valonguinho	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.

169	28/09/2020	Poda do Galho de Bambu do prédio vizinho	Area Verde	Valonguinho	Sim		Equipe: Ricardo e Adilson
170	29/09/2020	Retirada dos Galhos de Bambu do prédio vizinho	Area Verde	Valonguinho	Sim		Equipe: Ricardo e Adilson

171	30/09/2020	Manutenção Preventiva para Lavagem das Maquinas no bl. M	Refrigeração	Gragoatá	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.
172	30/09/2020	Instalação de um Split usado na sala do Switch no DCF	Refrigeração	Reitoria	Sim		Equipe: Naval, Sadi, Alex e Clovis.

16. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ATIVIDADES

2020



Dia 01/09/2020 - Entrega dos kits de limpeza para prevenção da Covid-19, em Petrópolis.



Dia 01/09/2020 - Vistoria na subestação do Aterrado em Volta Redonda.



Dia 01/09/2020 - Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado do DOA no Campus Gragoatá.



Dia 08/09/2020 - Mudança do Instituto de Biologia prédio da Física velha no Campus Valonguinho com destino ao Bloco M no Campus Gragoatá.



Dia 08/09/2020 - Mudança do Instituto de Biologia prédio da Física velha no Campus Valonguinho com destino ao Bloco M no Campus Gragoatá.



Dia 09/09/2020 - Limpeza e troca alguns vidros quebrados na Faculdade de Engenharia no Campus Praia Vermelha.

2020



Dia 09/09/2020 - Manutenção de aparelho de Ar-condicionado, tipo Split da sala segura do STI no Campus Valonguinho.



Dia 10/09/2020 - Entrega de materiais para instalação de containers em Santo Antônio de Pádua.

2020



Dia 14/09/2020 - Manutenção da infraestrutura elétrica dos aparelhos de Ar-condicionado do antigo prédio da Matemática, no campus Valonguinho.



Dia 14/09/2020 - Retirada de aparelho de Ar-condicionado no Instituto de Biologia no Campus Valonguinho.

2020



Dia 14/09/2020 - Rejuntamento do piso cerâmico da Escola de Arquitetura no Campus Praia Vermelha.



Dia 16/09/2020 - Manutenção no gerador que atende ao Bloco E do Instituto Biomédico no Campus Valonguinho.

2020




Dia 16/09/2020 - Iniciando o serviço de recuperação do piso do NAB com a empresa contratada JDS no Campus Praia Vermelha.



Dia 16/09/2020 - Manutenção da subestação do Instituto Biomédico no Campus Valonguinho.



Dia 16/09/2020 - Corte dos galhos em frente ao bloco P no Campus Gragoatá.



Dia 17/09/2020 - Manutenção preventiva da subestação da Faculdade de Veterinária.



Dia 18/09/2020 - Andamento da instalação dos lavatórios no Campus Gragoatá.



Dia 21/09/2020 - Manutenção preventiva e corretiva na no Bloco H, UFASA, no Campus Praia Vermelha.

2020



Dia 21/09/2020 - Arrumação da sala de atendimento do prédio 30 da Faculdade de Odontologia no Campus Valonguinho.




Dia 23/09/2020 - Reparo de fio de iluminação partido em frente ao Instituto de Geociências no Campus Praia Vermelha.

2020



Dia 23/09/2020 - Entrega de armários e estantes na BCG no Campus Gragoatá.



Dia 25/09/2020 – Instalação de aparelho de micro-ondas no escritório do almoxarifado da SOMA no Campus Gragoatá.

B) COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, SEGURANÇA E LOGÍSTICA - CTSL/SOMA

17. Divisão de Transporte - DTR/CTSL

- *Cessão temporária de viatura à Faculdade de Veterinária*
- *Apoio ao Restaurante Universitário*
- *Apoio logístico às ações da PROAES*
- *Apoio Logístico aos Almojarifados*
- *Suporte ao CAIT Mazzine Bueno*
- *Suporte as ações da STI*
- *Aferição dos tacógrafos das viaturas*
- *Apoio à ESR na entrega de processo físico*
- *Apoio na compra de material para Escola de Arquitetura e Urbanismo*
- *Apoio logístico na retirada de EPI's no combate à pandemia da COVID-19, pela Escola de Engenharia*

2020

- *Apoio à Faculdade de Veterinária*
- *Suporte as ações do Departamento de Contabilidade e Finanças*
- *Apoio aos deslocamentos do Gabinete do Reitor*
- *Implantação do Contrato 36/2020 de suporte operacional na área de Transporte com a Orbenk.*
- *Renovação do contrato nº 34/2019 com a gestora de frotas Prime.*
- *Higienização das Viaturas DTR*
- *Manutenção geral e contínua das viaturas*

2020



- *Viatura da DTR cedida as atividades do GABR*


2020



da DMBI/ CMA

- *Viatura cedida as atividades*

2020



2020

- *Higienização das Viaturas para eliminação dos fungos*



- *Frota dos BusUFF's pronta para uso*

18. DIVISÃO DE SEGURANÇA E LOGÍSTICA – DSL/CTSL

18.1- INFORMAÇÕES GERAIS:

Devido à pandemia do novo coronavírus COVID-19, foi necessária a redução de funcionários de portaria e zeladoria nos campi em consonância com a instrução de serviço da universidade. Dessa forma foram mantidos os funcionários que atuam em turnos de 12 x 36 nas unidades que ficaram abertas, que necessitam de acesso esporádico, para os serviços essenciais de limpeza e conservação e para segurança do patrimônio.

Estão sendo escalados também alguns funcionários que atuam na escala de 44 horas semanais (5 x 2) para atendimento a demandas das unidades solicitantes.

Os serviços de vigilância da empresa Hércules foram mantidos em sua integralidade em virtude de seu caráter essencial de serviços de proteção e segurança do patrimônio da instituição.

A empresa enviou carta de preposição indicando para o cargo o supervisor Marcelo Casanova. Foram contratados pela empresa um novo supervisor Sr. Rafael Oliveira e uma nova administradora Sra. Beatriz. O Sr. Marcelo Casanova, designado para ser o preposto, também será o coordenador dos demais supervisores e realizará as vistorias nos campi do interior.

Foi lançado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o aditivo contratual para implantação de mais 3 postos de vigilantes motociclistas, esses postos serão divididos entre os campi Valonguinho, Praia Vermelha e Gragoatá.

18.2 - PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

* Autorização de entrada de pessoas nos campi;

* Controle de acesso de pessoas e veículos nos campi;

* Informações de intercorrências nos prédios, tais como: luzes acesas, portas e janelas abertas, falha nos alarmes, ar-condicionado ligados, entre outros.

* Apoio de porteiros e zeladores para serviços de limpeza programada;

* Apoio de porteiros e zeladores para serviços de manutenção programada de elevadores;

	REGIÃO	TOTAL
	INTERIOR	38
	NITERÓI	56
	TOTAL	94

Apoio de porteiros e zeladores para a CMA/SOMA na identificação de serviços de manutenção dos prédios;

Apoio dos supervisores e porteiros na mudança do Instituto de Biologia do Campus do Valonguinho para o Campus do Gragoatá, bloco M;

18.3 - QUANTITATIVO DE POSTOS DE VIGILANTES POR REGIÃO

	FUNÇÃO	TOTAL
	SUPERVISÃO ARM. DIURNO 12X36	2
	SUPERVISÃO ARM. NOTURNO 12X36	2
	VIGILANTE ARM. DIURNO 12x36	28
	VIGILANTE ARM. NOTURNO 12X36	50
	VIGILANTE ARM. MOTO DIURNO 12X36	6
	VIGILANTE ARM. MOTO NOTURNO 12X36	6
	TOTAL	94

18.4

- QUANTITATIVO DE POSTOS DE VIGILANTES POR FUNÇÃO

CAMPUS	QUANTIDADE
ANGRA DOS REIS - IEAR	2
ANGRA DOS REIS - RETIRO	2
CAMPOS - CENTRO	4
CAMPOS - XV NOVENBRO	4
FAC. DIREITO	2
FAC. ENFERMAGEM	2
FAC. FARMÁCIA	2
FAC. VETERINÁRIA	2
FAZENDA ESCOLA VET.	4
GRAGOATÁ	14
IACS	4
IGUABA GRANDE	4
MACAÉ	4
MEQUINHO	4
PETRÓPOLIS	2
PRAIA VERMELHA	12
REITORIA	4
RIO DAS OSTRAS	4
STO ANTONIO DE PADUA	2
VALONGUINHO	10
VOLTA REDONDA	2
VOLTA REDONDA - ATERRADO	4
Total Geral	94

18.5 - QUANTITATIVO DE POSTOS DE VIGILANTES POR CAMPI